

Inspectiepunten Layher Allround en Blitz

Layher® 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Algemene opmerkingen opbouw:

Alvorens te beginnen een "Last minute risico-analyse" uitvoeren.

Omstandigheden en (veranderende) omgeving goed beoordelen. Deze lijst is indicatief en kan worden aangepast aan individuele werkmethodes of situaties.

			Geschikt voor toepassing
Ondergrond	Voldoende draagkracht.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Onderleghout noodzakelijk en aanwezig.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Op roosters drukverdelingsplank aangebracht.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Voetspindels niet te ver uitgedraaid (25 cm is een standaard veilige waarde).	Ja / Nee	Ja / Nee
Opbouw	Wanneer er een schets of standaardtekening is gemaakt, is deze in hoofdlijn gevolgd.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Staanders/stelramen loodrecht.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Voldoende diagonalen aangebracht (gevelsteiger ieder 5e veld).	Ja / Nee	Ja / Nee
	Diagonalen in knooppunten.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Alle spieën vastgeslagen.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Alle boutkoppelingen vastgedraaid.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Liggers en/of vloeren aangebracht (iedere slag van 2.00 m, 2.16 m, 2.70 m of 2.80 m).	Ja / Nee	Ja / Nee
	(Planken) vloer volledig dichtgelegd.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Overlapping planken min. 20 cm en/of stuk gelegd en ± 15 cm vanaf einde ondersteund.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Leuning/tussenleuning aanwezig.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Kopleuning aanwezig.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Kantplanken aanwezig op werkvloeren.	Ja / Nee	Ja / Nee



Vervolg Opbouw

Geschikt voor toepassing

Sluiten de kantplanken goed aan de vloer.	Ja / Nee	Ja / Nee
Vloerconstructie geschikt voor te verwachten belasting (75, 150, 200, 300, 450, of 600 kg/m ²) (Voor Blitz maximaal 200 kg/m ²).	Ja / Nee	Ja / Nee
Werkvloeropening naar object/gevel niet te groot 10 cm, tenzij de werkzaamheden zich hiertegen verzetten (bij grotere openingen een binnenheup-leuning aanbrengen).	Ja / Nee	Ja / Nee

Verankeringen

Zo dicht mogelijk bij de knooppunten.	Ja / Nee	Ja / Nee
Verankeringspunten sterk genoeg.	Ja / Nee	Ja / Nee
Genoeg verankeringen.	Ja / Nee	Ja / Nee

Opmerking:

Voor hoge en/of ingezeilde stellingen zie Montagehandleiding Layher Allround en Layher Blitz verankeringspatronen A of B.

Toegang met ladders en trappen

Ladders

Voldoende ladders. (In omgeving met brand/explosierisico altijd twee goed bereikbare vluchtwegen!).	Ja / Nee	Ja / Nee
Ladders op de juiste plaats.	Ja / Nee	Ja / Nee
Schuinstand ladders 70°.	Ja / Nee	Ja / Nee
Schuin geplaatste ladders, max. klimhoogte 7.50 m.	Ja / Nee	Ja / Nee
Rechtstandig geplaatst, max. klimhoogte 4.00 m of klimkooi gemonteerd.	Ja / Nee	Ja / Nee
Ladders goed gemonteerd en doorgekoppeld.	Ja / Nee	Ja / Nee
Bovenzijde sporten vrij van hulpconstructies.	Ja / Nee	Ja / Nee
Doorsteekruimte voet 15 cm.	Ja / Nee	Ja / Nee

Vervolg Ladders

Geschikt voor toepassing

Gehele klimbereik vrij van opstakels.	Ja / Nee	Ja / Nee
Ladder 1.00 m tot 1.20 m doorgebouwd voorbij afstapniveau (of andere voorziening zoals leuning).	Ja / Nee	Ja / Nee
Toegang naar steigervloer afgeschermd (veiligheidspoortjes).	Ja / Nee	Ja / Nee
Steigervloeropeningen afgeschermd of luiken aanwezig.	Ja / Nee	Ja / Nee

Trappen

Voldoende steigertrappen (in omgeving met brand/explosierisico altijd twee goed bereikbare vluchtwegen!).	Ja / Nee	Ja / Nee
Steigertrappen goed gemonteerd.	Ja / Nee	Ja / Nee
Voldoende leuning gemonteerd.	Ja / Nee	Ja / Nee
Valgevaar in de steigertraptoren nergens groter dan 2.5 m.	Ja / Nee	Ja / Nee
Publiekstrappen rondom voorzien van kindvriendelijke leuning (spijlenleuning).	Ja / Nee	Ja / Nee
Openingen tussen de omloopborden dicht gelegd (spleetafdichtingen).	Ja / Nee	Ja / Nee
Omloopborden, gehele loopbereik vrij van obstakels.	Ja / Nee	Ja / Nee

Opmerking ladders en trappen:

Op grote werken met veel personeel is een trap een betere oplossing dan ladders.

Algemeen		Ja / Nee	Geschikt voor toepassing
	Plaats van de steiger veilig, (geen vluchtwegen geblokkeerd, geen opstakel in loop / rij routes).	Ja / Nee	Ja / Nee
	Veilig voor publiek/voorbijgangers.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Niet te beklimmen door onbevoegden na werktijd.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Geen versperring veiligheidsmateriaal (blusvoorzieningen!).	Ja / Nee	Ja / Nee
	Geen onnodig uitstekende delen.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Gebruik in overeenstemming met gewenste vloerbelasting.	Ja / Nee	Ja / Nee
	Schaftag of iets dergelijks aangebracht.	Ja / Nee	Ja / Nee

Voor inspectie materialen zie "Periodieke inspectie Layher steiger materiaal Allround en Blitz".